MÓDULO I: CUARTO DE TELECOMUNICACIONES (MDF) Y ENERGÍA

Referencia Normativa: ANSI/TIA/EIA-569 (Espacios y Canalizaciones) e ISO/IEC 27001 (Seguridad Física).

ID	Criterio de Evaluación	Norma Aplicada	Sí	No	Observaciones / Hallazgos
F-01	¿Los equipos de red centrales (Router y Switch) están alojados de forma segura dentro de un Gabinete / Rack de 9U anclado a la pared y con cerradura?	ISO 27001 (A.11.1)	[ ]	[ ]	
F-02	¿Existe un Patch Panel Cat6 de 24 puertos instalado en el Rack para la terminación mecánica del cableado rígido que proviene de las paredes?	ANSI/TIA-568	[ ]	[ ]	
F-03	¿La distribución de energía dentro del Rack se realiza a través de una PDU (Regleta de Rack de 1U) normada?	TIA-942	[ ]	[ ]	
F-04	¿El Rack cuenta con respaldo de energía ininterrumpida mediante una UPS de Rack de mínimo 1000VA operativa?	ISO 27001 (A.11.2)	[ ]	[ ]	

MÓDULO II: SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y CANALIZACIÓN

Referencia Normativa: ANSI/TIA/EIA-568-B/C (Cableado Comercial) y ANSI/TIA/EIA-569.

ID	Criterio de Evaluación	Norma Aplicada	Sí	No	Observaciones / Hallazgos
C-01	¿Existen 23 tendidos independientes de cable UTP Cat6 (21 locales y 2 de larga distancia) operando como enlaces permanentes?	ANSI/TIA-568	[ ]	[ ]	
C-02	¿El 100% de la trayectoria de los cables se encuentra protegida dentro de canaletas de PVC o tubería EMT, respetando los radios de curvatura?	ANSI/TIA-569	[ ]	[ ]	
C-03	¿Se cumple la prohibición de ponchar el cable horizontal directo a los equipos, utilizando terminaciones fijas (Patch Panel a Keystone)?	Mejores Prácticas	[ ]	[ ]	

MÓDULO III: ÁREA DE TRABAJO (ENDPOINTS) Y ADMINISTRACIÓN

Referencia Normativa: ANSI/TIA/EIA-568 y ANSI/TIA/EIA-606 (Administración y Etiquetado).

ID	Criterio de Evaluación	Norma Aplicada	Sí	No	Observaciones / Hallazgos
E-01	¿El laboratorio de computación cuenta con 21 Cajas de Superficie (Rosetas) de una sola ventana fijadas a la pared/escritorios?	ANSI/TIA-568	[ ]	[ ]	
E-02	¿La oficina de la dirección cuenta con 1 Faceplate doble (Roseta de 2 ventanas) para la terminación de los dos enlaces administrativos?	ANSI/TIA-568	[ ]	[ ]	
E-03	¿El interior de todas las rosetas y el Patch Panel están terminados con Módulos Keystone (Jacks) RJ45 Cat6, ponchados bajo la norma T568B?	ANSI/TIA-568	[ ]	[ ]	
E-04	¿La conexión final entre las rosetas de pared y las computadoras se realiza utilizando Patch Cords de usuario (1 a 2 mts) armados y certificados de fábrica?	ANSI/TIA-568	[ ]	[ ]	
E-05	¿Las placas de la dirección están etiquetadas formalmente bajo la nomenclatura DIR-PC01 (Director) y DIR-PC02 (Secretaria), coincidiendo con el Patch Panel?	ANSI/TIA-606	[ ]	[ ]	

MÓDULO IV: ARQUITECTURA LÓGICA (CAPA 2 Y 3)

Referencia Normativa: ISO/IEC 27001 (Dominios A.13 Gestión de Redes).

ID	Criterio de Evaluación	Norma Aplicada	Sí	No	Observaciones / Hallazgos
S-01	¿Se cuenta con un Switch Administrable de 24 puertos que permita la segmentación lógica de la red?	ISO 27001 (A.13.1)	[ ]	[ ]	
S-02	¿Están configuradas las Redes Virtuales (VLANs) para separar el tráfico de estudiantes (VLAN Laboratorio) del tráfico administrativo (VLAN Dirección)?	ISO 27001 (A.13.1)	[ ]	[ ]	
S-03	¿El puerto utilizado para conectar el Router ISP al Switch está configurado como puerto troncal o enlace dedicado (Uplink)?	Mejores Prácticas	[ ]	[ ]	